

ID	Aktivitetsr. / Aktivitetsnavn	Varghet	Start	Slutt	Foresl. aktivitet
1	Parkeringshus S1	ma 30.09.19	ti 01.10.19	ma 02.12.19	PG
2	Forprosjekt inkl. kostnader	45 dager			
3	Levering underlag for KO	0 dager	ma 02.12.19	ma 02.12.19	2
4	Samstilling/skrivefrist	10 dager	ti 03.12.19	ma 16.12.19	3
5	Beslutning BH KO	0 dager	on 18.12.19	on 18.12.19	
6	Detaljprosje克ting / Konkurransegrunnlag	60 dager	on 18.12.19	ti 10.03.20	5
7	Ny kostnadsanlyse K2	0 dager	ti 10.03.20	ti 10.03.20	6
8	Rammesøknad	67 dager	on 11.03.20	to 11.06.20	6
9	Arbeidsutsendelse	0 dager	ti 10.03.20	ti 10.03.20	6
10	Arbudsperiode	30 dager	on 11.03.20	ti 21.04.20	9;6
11	Evaluering, beslutning, kontrakt	20 dager	on 22.04.20	ti 19.05.20	10
12	Beslutning BH K2	0 dager	ti 19.05.20	ti 19.05.20	11
13	Arbeidstegninger	60 dager	on 20.05.20	ti 11.08.20	10;1
14	Offentlige godkjenninger	21 dager	on 20.05.20	on 17.06.20	11
15	Byggperiode	250 dager	to 18.06.20	on 02.06.21	14
16	Igangkjøring/test	20 dager	to 03.06.21	on 30.06.21	15



Prosjekt: Simple Project Plan
Dato: to 03.10.19